

## URBANISACIÓN COSTA OESTE

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2020					2021					2022									
					Nov	Jan	Mar	May	Jul	Sep	Nov	Jan	Mar	May	Jul	Sep	Nov	Jan	Mar	May	Jul	Sep	Nov	
1	PROYECTO COSTA OESTE	559 days	2020-02-17	2022-04-07																				
2	<b>Dibujos de urbanización realizados por un arquitecto e ingenieros.</b>	<b>250 days</b>	<b>2020-02-17</b>	<b>2021-01-29</b>																				
3	Rev.1 - lotes, caminos, cerramiento, entrada, playa, estación de bombeo de agua y embalse o torre de agua, alcantarillado, drenaje de lluvia, líneas eléctricas, internet de fibra óptica, áreas públicas, piscina, etc.	15 days	2020-02-17	2020-03-06																				
4	Estudios y prefactibilidades	220 days	2020-03-09	2021-01-08																				
5	Corrección	3 days	2021-01-11	2021-01-13																				
6	Rev.2	3 days	2021-01-14	2021-01-18																				
7	Corrección	3 days	2021-01-19	2021-01-21																				
8	Rev.3	2 days	2021-01-22	2021-01-25																				
9	Corrección	2 days	2021-01-26	2021-01-27																				
10	Dibujos aprobados internamente	2 days	2021-01-28	2021-01-29																				
11	Permiso de urbanización (documentación entregada y espera)	20 days	2021-02-01	2021-02-26																				
12	Permiso emitido	1 day	2021-03-01	2021-03-01																				
13	Escrituración y protocolizar escritura Propiedad horizontal	15 days	2021-03-02	2021-03-22																				
14	Tener un acuerdo con el alcalde para mejorar el camino desde la carretera principal hasta la urbanización.	3 days	2021-02-01	2021-02-03																				
15	Mejorar el camino	30 days	2021-03-18	2021-04-28																				
16	<b>URBANIZACIÓN</b>	<b>283 days</b>	<b>2021-03-09</b>	<b>2022-04-07</b>																				
17	Movimiento de tierras (limpieza, excavación, nivelación y compactación del suelo)	20 days	2021-03-09	2021-04-05																				
18	Replanteo, trasar el proyecto	3 days	2021-04-06	2021-04-08																				
19	Nivelación y trasado de calles	30 days	2021-04-09	2021-05-20																				
20	Bordillos	30 days	2021-04-09	2021-05-20																				
21	Cerramiento perimetral	60 days	2021-04-09	2021-07-01																				

Project: AA2-S07.mpp  
Date: 2020-02-23 - 12:31 PM

Task		Milestone		Rolled Up Critical Task		Split		Group By Summary	
Critical Task		Summary		Rolled Up Milestone		External Tasks		Deadline	
Progress		Rolled Up Task		Rolled Up Progress		Project Summary			

